



**SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT**  
**IV. Inversión aprobada de las obras y acciones**  
**Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021**



Número	Nombre	Ubicación	Inversión Autorizada	Inversión Contratada	Oficio de Aprobación	No. Contrato	Inversión Ejercida 3er. trimestre	Avance Físico	Avance Financiero	Saldo	Justificación
1	Construcción y Equipamiento del Hospital de la Mujer	Tepic Tepic	\$ 184,545,688.40	\$ 181,927,686.94	DAF/GASF/1534 00/1566/2016	DGCM-LO- 918004999-E32- 2016	\$ -	76	57%	\$ 80,520,446.59	El recurso fue aprobado en la segunda sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud mediante Acuerdo E.II.35/0716 de fecha 20 de julio de 2016. Se cuenta con Convenio de Colaboración con cargo a los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de Previsión Presupuestal, Subsubcuenta Infraestructura Física. La obra se encuentra suspendida por problema legal, se rescindió contrato. El saldo no se encuentra radicado en las cuentas de los Servicios de Salud de Nayarit
2	Rehabilitación del Centro de Salud con Servicios Ampliados de la Peñita de Jaltemba	La Peñita de Jaltemba Compostela	\$ 2,149,297.00	\$ 2,134,135.91	AP-IP-MAY- 007/2021	DGCM-IR-IP- 2021-020	\$ 1,536,577.86	85%	72%	\$ 612,719.14	En el Presupuesto de Egresos del Estado ejercicio fiscal 2021, se aprobaron 2 mdp por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Mediante Cédula de Transferencia entre Partidas del Presupuesto de Egresos 2021 se transfirió el recurso aprobado, a la Secretaría de Infraestructura, para la ejecución de la obra indicada. La diferencia de la inversión aprobada en el presupuesto y la contratada, será cubierta con recursos aprobados a la Secretaría de Infraestructura por medio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
3	Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Xalisco	Xalisco Xalisco	\$ 7,000,000.00	\$ -	INSABI- UCNAF-CF- 198-2021		\$ -	0%	0%	\$ 7,000,000.00	De acuerdo al oficio No. SI/DS/634/2021 del 26 de mayo de 2021, enviado por la Secretaría de Infraestructura de Gobierno del Estado, se solicitó apoyo a los SSN para concluir el edificio, por un monto de \$7'867,235.36, de los cuales, se presupuestaron 7mdp por Aportación Estatal INSABI 2021, de acuerdo al Convenio de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de Servicios de Salud, medicamentos y de más insumos asociados para las personas sin seguridad social.
4	Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Salud de San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas San Pedro Lagunillas	\$ 3,000,000.00	\$ -	INSABI- UCNAF-CF- 198-2021		\$ -	0%	0%	\$ 3,000,000.00	De acuerdo al oficio No. SI/DS/634/2021 del 26 de mayo de 2021, enviado por la Secretaría de Infraestructura de Gobierno del Estado, se solicitó apoyo a los SSN para construir la segunda etapa del Centro de Salud, por un monto de \$3'000,000.00, presupuestando el monto solicitado por medio de la Aportación Estatal INSABI 2021, de acuerdo al Convenio de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de Servicios de Salud, medicamentos y de más insumos asociados para las personas sin seguridad social.
			\$ 196,694,985.40	\$ 184,061,822.85			\$ 1,536,577.86			\$ 91,133,165.73	

**DR. JOSÉ FRANCISCO MUNGUÍA PÉREZ**  
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE  
 SALUD DE NAYARIT

**M.A.C. NOEL WILBERTO PACHECO VENTURA**  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN