



**SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT**  
**IV. Inversión aprobada de las obras y acciones**  
**Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**



Número	Nombre	Ubicación	Inversión Autorizada	Inversión Contratada	Oficio de Aprobación	No. Contrato	Inversión Ejercida 4to. trimestre	Avance Físico	Avance Financiero	Saldo	Justificación
1	Construcción y Equipamiento del Hospital de la Mujer	Tepic Tepic	\$ 184,545,688.40	\$ 181,927,686.94	DAF/GASF/153 400/1566/2016	DGCM-LO-918004969-E32-2016	\$ -	41%	41%	\$ 80,520,446.59	El recurso fue aprobado en la segunda sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud mediante Acuerdo E.II.35/0716 de fecha 20 de julio de 2016. Se cuenta con Convenio de Colaboración con cargo a los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de Previsión Presupuestal, Subsubcuenta Infraestructura Física. La obra fue reiniciada el 22 de noviembre de 2021. De acuerdo al oficio no. SSN-DP-648/2021 y al oficio DGPLADES-DPMS-3245-2021, se actualiza el porcentaje de avance físico y financiero del proyecto. El saldo no se encuentra radicado en las cuentas de los Servicios de Salud de Nayarit.
2	Rehabilitación del Centro de Salud con Servicios Ampliados de la Peñita de Jaltemba	La Peñita de Jaltemba Compostela	\$ 2,149,297.00	\$ 2,134,135.91	AP-IP-MAY-007/2021	DGCM-IR-IP-2021-020	\$ 2,134,135.91	100%	100%	\$ 15,161.09	En el Presupuesto de Egresos del Estado ejercicio fiscal 2021, se aprobaron 2 mdp por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Mediante Cédula de Transferencia entre Partidas del Presupuesto de Egresos 2021 se transfirió el recurso aprobado, a la Secretaría de Infraestructura, para la ejecución de la obra indicada. La diferencia de la inversión aprobada en el presupuesto y la contratada, será cubierta con recursos aprobados a la Secretaría de Infraestructura por medio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
3	Contrucción de la Segunda Etapa del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Xalisco	Xalisco Xalisco	\$ 7,000,000.00	\$ -	INSABI-UCNAF-CF-198-2021		\$ -	0%	0%	\$ 7,000,000.00	De acuerdo al oficio No. S/DSI/634/2021 del 26 de mayo de 2021, enviado por la Secretaría de Infraestructura de Gobierno del Estado, se solicitó apoyo a los SSN para concluir el edificio, por un monto de \$7,867,235.36, de los cuales, se presupuestaron 7mdp por Aportación Estatal INSABI 2021, de acuerdo al Convenio de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de Servicios de Salud, medicamentos y de mas insumos asociados para las personas sin seguridad social. Pendiente que el Gobierno del Estado aporte este recurso a los Servicios de Salud de Nayarit
4	Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Salud de San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas San Pedro Lagunillas	\$ 2,598,282.00	\$ 2,598,282.00	AP-IP-MAY-094/2021	DGCM-IR-IP-2021-030	\$ 2,524,681.00	100%	100%	\$ 73,601.00	Obra ejecutada por la Secretaría de Infraestructura del Estado con recurso estatal directo, correspondiente a la segunda etapa.
			<b>\$ 196,293,267.40</b>	<b>\$ 186,660,104.85</b>			<b>\$ 4,658,816.91</b>			<b>\$ 87,609,208.68</b>	

DR. JOSÉ FRANCISCO MUNGUÍA PÉREZ  
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE  
 SALUD DE NAYARIT

ARQ. RENE LUNA SÁNCHEZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN