

**SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL E INFRAESTRUCTURA**

**REPORTE DE AVANCES FISICO - FINANCIERO**

**30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

No.	CONTRATISTA	No. CONTRATO	OBRA	UBICACIÓN	MONTO APROBADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	PERIODO EJECUCION		AVANCE %		ULTIMA ESTIMACION TRAMITADA	FECHA TERMINO DE CONVENIO SHCP	OBSERVACIONES
								INICIO	TERMINO	FIS.	FIN.			
<b>FONDO ESTATAL 2020 R33</b>					<b>2,049,740.00</b>	<b>2,026,862.47</b>	<b>1,983,289.69</b>			<b>100.00%</b>	<b>97.85%</b>			
1	GRUPO CUATRO DESARROLLO S.A DE C.V.	DGCM-HR-2020-004	REHABILITACION INTEGRAL DEL ALMACEN DE VACUNAS (CAMARAS FRIAS)	TEPIC NAYARIT	2,049,740.00	2,026,862.47	1,983,289.69	24-ago-20	07-oct-20	100.00%	97.85%	SIN ANTICIPO		ENTREGA - RECEPCIÓN
<b>FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)</b>					<b>7,820,011.00</b>	<b>7,801,342.27</b>	<b>2,340,485.25</b>			<b>0.00%</b>	<b>3.00%</b>			
1	REMTOL, S. DE R.L. DE C.V.	DGCM-IR-2020-025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JALA EN EL MUNICIPIO DE JALA	JALA NAYARIT	7,820,011.00	7,801,342.27	2,340,485.25	12-oct-20	30-dic-20	0.00%	3.00%			
<b>FAFEF 2020</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>			
1			CONSTRUCCIÓN BARRA PERIMETRAL EN HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO MIXTO DE JESÚS MARÍA	JEÚS MARÍA	2,000,000.00									SIN REPORTE DE AVANCE
<b>OBRAS ACTIVAS 2019</b>														
<b>FAFEF 2019</b>					<b>1,604,032.00</b>	<b>1,603,473.78</b>	<b>1,603,403.78</b>			<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>			
1	IMPACTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA. DE C.V.	DGCM-IR-IP-2019-178	REHABILITACION INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD DE RUIZ	RUIZ	1,604,032.00	1,603,473.78	1,603,403.78	25/11/2019 27/01/2020	23/01/2020 26/03/2020	100.00%	100.00%	3C3 FINIQ	31-mar-20	ENTREGA - RECEPCIÓN
<b>REFINANCIAMIENTO 2019</b>					<b>95,446,563.00</b>	<b>95,275,343.59</b>	<b>56,883,973.58</b>			<b>76.81%</b>	<b>67.89%</b>			
1	M&P DOMOTICA S.A. DE C.V.	DGCM-AD-IP-2019-078	REHABILITACION INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD, COLONIA 2 DE AGOSTO	TEPIC/TEPIC	\$1,051,460.00	1,050,392.91	553,042.21	30-sep-19	28-nov-19	97.00%	52.65%	4-E1	31-mar-20	SOLICITUD A NORMATIVIDAD DE TERMINACION ANTICIPADA
2	JOSE LUIS PLACITO BRAVO	DGCM-AD-IP-2019-074	REHABILITACION INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD	PLATANITOS /SANTA MARIA DEL ORO	\$601,076.00	598,016.31	598,016.30	30-sep-19	13-nov-19	100.00%	100.00%	2C2	31-mar-20	ENTREGA - RECEPCIÓN
3	M&P DOMOTICA S.A. DE C.V.	DGCM-AD-IP-2019-079	REHABILITACION INTEGRAL DE UNIDAD DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID TEPIC)	TEPIC/TEPIC	\$643,379.00	642,520.83	505,530.45	30-sep-19	13-nov-19	95.00%	78.68%	4-E1	31-mar-20	SOLICITUD A NORMATIVIDAD DE TERMINACION ANTICIPADA
4	M&P DOMOTICA S.A. DE C.V.	DGCM-AD-IP-2019-080	REHABILITACION INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD (CESAME)	TEPIC/TEPIC	\$732,700.00	731,807.43	729,360.51	30/09/2019 27/DIC/20	13/11/2019 09/FEB/20	100.00%	99.67%	5C4 FINIQUITO	31-mar-20	ENTREGA - RECEPCIÓN
5	M&P DOMOTICA S.A DE C.V.	DGCM-AD-IP-2019-077	REHABILITACION INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD TEPIC, COLONIA VENCEREMOS	TEPIC/TEPIC	\$506,804.00	505,924.81	151,777.44	30-sep-19	13-nov-19	71.00%	30.00%	ANTICIPO	31-mar-20	SOLICITUD A NORMATIVIDAD DE TERMINACION ANTICIPADA
6	FANY FABIOLA GUZMAN MEDINA	DGCM-AD-IP-2019-066	REHABILITACION INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD TEPIC, COLONIA VALLE DE MATATIPAC	TEPIC/TEPIC	\$773,808.00	773,210.34	565,847.60	30-sep-19	13-nov-19	100.00%	73.18%	5A2	31-mar-20	ENTREGA - RECEPCIÓN
7	M&P DOMOTICA S.A. DE C.V.	DGCM-AD-IP-2019-083	REHABILITACION INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD TEPIC, COLONIA CUESTA BARRIOS	TEPIC/TEPIC	\$603,521.00	603,002.92	180,900.88	30/09/2019 27/DIC/19	13/11/2019 09/FEB/20	72.00%	30.00%	ANTICIPO	31-mar-20	SOLICITUD A NORMATIVIDAD DE TERMINACION ANTICIPADA
8	JOSE LUIS PLACITO BRAVO	DGCM-AD-IP-2019-073	REHABILITACION INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD	ARROYO DE SANTIAGO / EL NAYAR	\$438,385.00	437,659.31	401,098.37	30-sep-19	13-nov-19	100.00%	91.65%	4C3 FINIQ	31-mar-20	ENTREGA - RECEPCIÓN
9	CONSTRUCTORA Y ARRENDADOREA BRUDER S.A. DE C.V.	DGCM-AD-IP-2019-063	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD COLONIA EL HUALAMO, MUNICIPIO DE SANTAMARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	\$954,317.00	954,037.73	895,864.76	30-sep-19	28-nov-19	100.00%	93.90%	4E1 FINIQUITO	31-mar-20	ENTREGA - RECEPCIÓN
10	FANY FABIOLA GUZMAN MEDINA	DGCM-AD-IP-2019-067	REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD VALLE LERMA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXC	\$1,007,556.00	1,007,285.48	921,527.52	30-sep-19	28-nov-19	100.00%	91.49%	7C4 FINIQUITO	31-mar-20	ENTREGA - RECEPCIÓN
11	JOSE LUIS PLACITO BRAVO	DGCM-AD-IP-2019-075	REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD LO DE LAMEDO, MUNICIPIO DE TEPIC	TEPIC	\$589,984.00	589,092.76	477,364.93	30-sep-19	13-nov-19	100.00%	81.03%	10C6 FINIQUITO	31-mar-20	ENTREGA - RECEPCIÓN
12	FANY FABIOLA GUZMAN MEDINA	DGCM-AD-IP-2019-068	REHABILITACION INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD EL CORTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXC	\$1,054,254.00	1,053,934.70	944,562.08	30-sep-19	28-nov-19	100.00%	89.62%	5-E-1	31-mar-20	ENTREGA - RECEPCIÓN

**SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL E INFRAESTRUCTURA**

**REPORTE DE AVANCES FISICO - FINANCIERO**

**30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

No.	CONTRATISTA	No. CONTRATO	OBRA	UBICACIÓN	MONTO APROBADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	PERIODO EJECUCION		AVANCE %		ULTIMA ESTIMACION TRAMITADA	FECHA TERMINO DE CONVENIO SHCP	OBSERVACIONES
								INICIO	TERMINO	FIS.	FIN.			
13	M&P DOMOTICA S.A DE C.V.	DGCM-IR-IP-2019-084	REHABILITACION INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE XALISCO	XALISCO	\$1,305,559.00	1,304,515.00	679,146.08	30-sep-19	28-nov-19	64.00%	52.06%	4C3	31-mar-20	SOLICITUD A NORMATIVIDAD DE TERMINACION ANTICIPADA
14	M&P DOMOTICA S.A. DE C.V.	DGCM-AD-IP-2019-082	REHABILITACION INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD PANTANAL, MUNICIPIO DE XALISCO	XALISCO	\$1,063,895.00	1,063,156.74	489,157.07	30-sep-19	13-nov-19	18.00%	46.01%	1C1	31-mar-20	SOLICITUD A NORMATIVIDAD DE TERMINACION ANTICIPADA
15	CONSTRUCTORA Y ARRENDADOREA BRUDER S.A. DE C.V.	DGCM-AD-IP-2019-064	REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC	TEPIC	\$604,340.00	603,814.16	181,144.25	30-sep-19	13-nov-19	15.00%	30.00%	ANTICIPO	31-mar-20	SOLICITUD A NORMATIVIDAD DE TERMINACION ANTICIPADA
16	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC, S.A. DE C.V.	DGCM-LP-IP-2019-102	REHABILITACION INTEGRAL HOSPITAL GENERAL SANTIAGO IXCUINTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXC	10,031,649.00	10,031,648.92	9,897,083.75	04-nov-19	02-ene-20	100.00%	98.66%	4C4 FINIQUITO	31-mar-20	ENTREGA - RECEPCIÓN
17	M&P DOMOTICA S.A. DE C.V.	DGCM-AD-IP-2019-081	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHACALA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	\$566,901.00	565,901.74	383,427.98	30-sep-19	13-nov-19	78.90%	67.76%	3C2	31-mar-20	SOLICITUD A NORMATIVIDAD DE TERMINACION ANTICIPADA
18	CONSTRUCTORA Y ARRENDADOREA BRUDER S.A. DE C.V.	DGCM-AD-IP-2019-065	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD TETITLAN, MUNICIPIO DE AHUCATLAN	AHUACATLAN	\$985,261.00	984,920.48	914,191.84	30-sep-19	28-nov-19	100.00%	92.82%	4E1 FINIQUITO	31-mar-20	ENTREGA - RECEPCIÓN
19	IMPACTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA. DE C.V.	DGCM-LP-IP-2019-072	REHABILITACION INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL NAYAR	3,301,705.00	3,301,704.94	2,188,183.00	07/10/2019 21/10/2019	04/03/2020 18/03/2020	56.00%	66.27%	3C3	31-mar-20	SOLICITUD A NORMATIVIDAD DE TERMINACION ANTICIPADA
20	CONSTRUCTORA BARBA S.A. DE C.V.	DGCM-LP-IP-2019-100	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XALISCO (REFINANCIAMIENTO)	XALISCO	30,173,767.00	30,163,209.55	14,130,841.43	28-oct-19	25-mar-20	42.00%	46.85%	5-E-1	31-mar-20	
21	JOSE LUIS PLACITO BRAVO	DGCM-IR-IP-2019-076	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT	AMATLAN DE CAÑAS	4,036,253.00	4,035,262.23	3,988,729.13	30/09/2019 12/12/2019	12/01/2020 25/03/2020	100.00%	98.85%	8-E-1	31-mar-20	ENTREGA - RECEPCIÓN
22	IMPACTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA. DE C.V.	DGCM-IR-IP-2019-149	REHABILITACION INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL MIXTO JESUS MARIA. (REFINANCIAMIENTO)	EL NAYAR	1,313,379.00	1,312,923.16	393,876.95	19/11/2019 27/ENER/20	02/01/2020 11/MAR/20	70.00%	30.00%	ANTICIPO	31-mar-20	SOLICITUD A NORMATIVIDAD DE TERMINACION ANTICIPADA
23	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V.	DGCM-LP-IP-2019-104	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	23,868,911.00	23,868,910.74	11,901,519.28	04/11/2019 29/NOV/19 29/NOV/19	03/03/2019 27/MAR/20 12/JUL/20	35.50%	49.86%	5-E-1	31-mar-20	
24	COTURINA S. DE R.L. DE C.V.	DGCM-IR-IO-2019-177	REHABILITACION INTEGRAL HOSPITAL INTEGRAL PUENTE DE CAMOTLAN	LA YESCA	\$4,283,753.00	4,198,083.86	2,351,215.36	25-nov-19	22-feb-20	49.00%	56.01%	7-E-1	31-mar-20	SOLICITUD A NORMATIVIDAD DE TERMINACION ANTICIPADA
25	CONSTRUCTIVE SOLUCIONS JOYA S. DE R.L. DE C.V.	DGCM-IR-IP-2019-179	REHABILITACION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO EN LAS VARAS MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	\$4,953,946.00	\$4,894,406.54	2,460,564.41	25/11/2019 15/02/2020	23/03/2020 16/06/2020	56.80%	50.27%	1C1	31-mar-20	SOLICITUD A NORMATIVIDAD DE TERMINACION ANTICIPADA
<b>SEGURO POPULAR 2019</b>					<b>35,010,907.00</b>	<b>34,726,195.36</b>	<b>11,444,412.68</b>			<b>61.70%</b>	<b>31.38%</b>			
1	IMPACTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA. DE C.V.	DGCM-LP-IP-2019-072	REHABILITACION INTEGRAL DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	13,211,464.00	13,079,349.36	3,269,837.33	07-oct-19	04-mar-20	61.40%	25.00%	3C3	31-mar-20	
2	IMPACTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA. DE C.V.	DGCM-LP-IP-2019-071	REHABILITACION INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL	SAN FRANCISCO / BAHIA DE BANDERAS	\$21,799,443.00	\$21,646,846.00	8,174,575.35	07-oct-19	24-mar-20	62.00%	37.76%	2A1	31-mar-20	
<b>FONDEN RECONSTRUCCION (RECURSO ESTATAL - SALUD)</b>					<b>8,077,472.00</b>	<b>8,052,501.24</b>	<b>6,505,162.88</b>			<b>98.80%</b>	<b>82.17%</b>			
1	ARQ. JOSE GUADALUPE CASILLAS ALCANTAR	DGCM-IR-IP-2019-056	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	SAYULILLA/ ACAPONETA	1,604,662.00	1,603,409.80	1,290,841.23	30/09/2019 27/ENERO/20	13/12/2019 10/ABR/20	100.00%	80.51%	2C2	31-mar-20	ENTREGA - RECEPCIÓN
2	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	DGCM-AD-IP-2019-094	RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD COL. PUEBLO NUEVO	TUXPAN/TUXPAN	1,229,904.00	1,228,752.78	1,181,838.16	21-oct-19	18-ene-20	100.00%	96.18%	4-E-1	31-mar-20	ENTREGA - RECEPCIÓN

**SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL E INFRAESTRUCTURA**

**REPORTE DE AVANCES FISICO - FINANCIERO**

**30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

No.	CONTRATISTA	No. CONTRATO	OBRA	UBICACIÓN	MONTO APROBADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	PERIODO EJECUCION		AVANCE %		ULTIMA ESTIMACION TRAMITADA	FECHA TERMINO DE CONVENIO SHCP	OBSERVACIONES
								INICIO	TERMINO	FIS.	FIN.			
3	GRUPO CONSTRUCTOR TEPIC S.A. DE C.V.	DGCM-AD-IP-2019-150	RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE VALLE DE LA URRACA, MUNICIPIO DE ACAPONETA	ACAPONETA	1,267,976.00	1,258,513.59	818,523.04	19/11/2019 27/ENERO/20 09/03/2020	16/02/2020 25/ABR/20 06/06/2020	98.00%	65.04%	3C3	31-mar-20	
4	ING. IVAN ANTOLI ALVAREZ AGUAYO	DGCM-IR-IP-2019-152	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO IXCATAN, MUNICIPIO DE RUIZ	RUIZ	2,625,270.00	2,613,050.12	1,928,760.00	25/11/2019 10/03/2020	22/02/2020 07/06/2020	100.00%	73.81%	3A1	31-mar-20	ENTREGA - RECEPCIÓN
5	LUZ GISSEL PARRA	DGCM-IR-IP-2019-190	RECOSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANDRES, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXC	1,349,660.00	1,348,774.94	1,285,200.45	02/12/2019 11/03/2020	29/02/2020 08/06/2020	96.00%	95.29%	4A2	31-mar-20	
<b>SEGURO POPULAR</b>					<b>182,000,000.00</b>	<b>181,927,686.00</b>	<b>104,025,242.00</b>			<b>41.00%</b>	<b>63.00%</b>			
1	M3 CREACION S. DE R. L. DE C.V.	DGCM-LO-918004999-E32-2016	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER, EN TEPIC, NAY.	TEPIC	182,000,000.00	181,927,686.00	104,025,242.00	30-ene-17	25-nov-17	41.00%	63.00%	27E6	30-abr-19	ESTA EN PROCESO DE RESICION ADMINISTRATIVA

NOTA : RESPECTO A LA INFORMACIÓN REFERENTE A: NÚMERO DE CONVOCATORIA, NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES, TIPO DE PROCESO, ETC. DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE NAYARIT.

FUENTE DE INFORMACIÓN : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN.